

 Notificación Total
 Notificación Parcial

[illegible]

ING. ELIZABETH QUINTANA JUAREZ
SAP - O CERAGAS

ING. RAUL GIL ESCOBAR
C. GENAQUE

ARQ. TONATIUH CHAVEZ SALDIERN
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

 Notificación Total
 Notificación Parcial

[illegible]

ING. ELIZABETH QUINTANA JUAREZ
SAP - O SENAGAS

ING. RAUL GIL ESCOBAR
O CENAGAS

ARQ. TONATIH CHAVEZ SALDIERNA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO O

☐ Notificación Total
☐ Notificación Parcial

Plan de Mantenimiento	Equipo Ubicación Técnica	Descripción		enero			febrero			marzo			abril			mayo			junio			julio			agosto			septiembre			octubre			noviembre			diciembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
55306	CEN-DUC-GSD-D0007-	TRD PALMILLAS KM 909+000	Prog Real																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

ING. ELIZABETH QUINTANA JUAREZ
SAP - O CENAGAS

ING. RAUL GIL ESCOBAR
O. GENAGAS

ARQ. TONATIUH CHAVEZ SALDIerna
ADMINSTRADOR DEL CONTRATO O



PEMEX LOGÍSTICA
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 CENAGAS
SECTOR SALAMANCA
Programa de Mantenimiento 2023

Notificación Total
Notificación Parcial

Plan de Mantenimiento	Equipo Ubicación Técnica	Descripción		enero		febrero		marzo				abril				mayo				junio				julio				agosto				septiembre				octubre		noviembre				diciembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
55422	20179303	VT 2° NACIONAL DE COBRE 1026+521	Proq Real																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

ING. ELIZABETH CANTANA JUAREZ
SAP-CO CENAGAS

ING. RAUL OLIVERA
CENAGAS

ARG. TONATIUH CHAVEZ S. DIERNA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO O

 Notificación Total
 Notificación Parcial

[illegible]

ING. ELIZABETH QUINTANA JUAREZ
SAP - O CENAGAS

ING. RAUL GIL ESCOBAR
CHENAGAS

ARG. TONATIUH CHAVEZ SALDIerna
ADMINSTRADOR DEL CONTRATO O

Notificación Total
Notificación Parcial

[illegible]

ING. ELIZABETH QUINTANA JUÁREZ
SAP - O. CENAGAS

ING. RAUL GIL ESCOBAR
O CENAGAS

ARQ. TONATIUH CHAVEZ SALDIerna
ADMINSTRADOR DEL CONTRATO O

 Notificación Total
 Notificación Parcial

[illegible]

ING. ELIZABETH GUINTANA JUAREZ
SAP-O CENAGAS

ING. RAUL GIL ESCOBAR
O CELAGAS

ARQ. TONATIUH CHAVEZ SALDIerna
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO O

 Notificación Total
 Notificación Parcial

[illegible]

ING. ELIZABETH QUINTANA JUÁREZ
SAP - Q CENAGAS

ING. RAUL GIL ESCOBAR
O DENEGAS

ARQ. TONATIUH CHAVEZ SALDIerna
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO C

 Notificación Total
 Notificación Parcial

[illegible]

ING. ELIZABETH QUINTANA JUAREZ
SAP - O.CENAGAS

ING. RAUL GIL ESCOBAR
O CENAGAS

ARQ. TONATIUH CHAVEZ SALDIerna
ADMINSTRADOR DEL CONTRATO O

 Notificación Total
 Notificación Parcial

[illegible]

ING. ELIZABETH GUINIANA JUÁREZ
SAP - O CENAGAS

ING. RAUL GIL ESCOBAR
O CENADAB

ARQ. TONATIUH CHAVEZ SALTIERI
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

 Notificación Total
 Notificación Parcial

[illegible]

ING. ELIZABETH QUINTANA JUAREZ
SAPLO CENAGAS

ING. RAUL GIL ESCOBAR
O. CENIZAS

ARQ. TONATIUH CHAVEZ SALDIERNA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO O

 Notificación Total
 Notificación Parcial

[illegible]

ING. ELIZABETH QUINTANA JOAREZ
SAP - Q. CENAGAS

ING. RAUL GIL ESCOBAR
O. CENARAS

ARQ. TONATIH CHAVEZ SALDIerna
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO O

 Notificación Total
 Notificación Parcial

[illegible]

ING. ELIZABETH QUINTANA JUAREZ
SAP - O CENAGAS

ING. RAUL GIL ESCOBAR
O CENAGAS

ARQ. YONATHAN CHAVEZ SALDIerna
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO O

 Notificación Total
 Notificación Parcial

[illegible]

ING. ELIZABETH QUINTANA JUAREZ
SAP: O CENAGAS

ING. RAUL GIL ESCOBAR
O. CENAGAS

ARQ. TONATIUH CHAVEZ BALDIerna
ADMINSTRADOR DEL CONTRATO O

 Notificación Total
 Notificación Parcial

[illegible]

ING. ELIZABETH QUINTANA JUAREZ
SAP - O. CENABAS

ING. RAUL GIL ESCOBAR
OCEANAS

ARQ. TINATIUH CHAVEZ SALDIER
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

 Notificación Total
 Notificación Parcial

[illegible]

ING. ELIZABETH MARTINA JUAREZ
SAP: O CENAGAS

ING. RAUL GIL ESCOBAR
OCEANIGAS

ARQ. TONATIUH CHAVEZ SALDIerna
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO O

 Notificación Total
 Notificación Parcial

[illegible]

ING. ELIZABETH QUINTANA JUAREZ
SAP - O CENAGAS

ING. RAUL O. ESCOBAR
O DEAGAS

ARQ. TONATIUH CHAVEZ SALDIERN
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

 Notificación Total
 Notificación Parcial

[illegible]

ING. ELIZABETH QUINTANA JUÁREZ
SAP - O CENAGAS

ING. RAUL GIL ESCOBAR
O. GEMAS

ARQ. TONATIUH CHAVEZ SALDIerna
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO C

 Notificación Total
 Notificación Parcial

[illegible]

1781 | CEN-DUC-GSD-D0018- | VS



ING. ELIZABETH QUINTANA JUAREZ
SAP - Q CENAGAS

ING. RAUL GIL ESCOBAR
O CENLAB

ARG. TONATIUH CHAVEZ SALDIERNI
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

 Notificación Total
 Notificación Parcial

[illegible]

ING. ELIZABETH QUINTANA JUAREZ
SAP - O.CENAGAS

ING. RAUL GIL ESCOBAR
O. CENAGAS

ARQ. TONATIUH CHAVEZ SILDIERNA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO O

 Notificación Total
 Notificación Parcial

[illegible]

ING. ELIZABETH QUINTANA JUAREZ
SAP - O CENAGAS

ING. RAUL GIL ESCOBAR
O CENAGAS

ARQ. TONATIUH CHAVEZ SALMIERNA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO O



PEMEX LOGISTICA
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 CENAGAS
SECTOR SALAMANCA
Programa de Mantenimiento 2023

Notificación Total
Notificación Parcial

Plan de Mantenimiento	Equipo Ubicación Técnica	Descripción		enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
281884	LOG-DUC-DVT-SB138	DVP 027.004 KM JOYA - MESON NUEVO	Prog	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281885	CEN-DUC-DVP-VA131	DVP 346.344 KM T NUEVO - L.CARDENAS GN24	Real												
281886	CEN-DUC-GSD-D0018	GSD 24 0442 519 VALTIERRILLA-LAZARO CAR	Prog												
281887	CEN-DUC-GSD-D0018	GSD 24 0442 519 VALTIERRILLA-LAZARO CAR	Real												
281888	20178008	RAMAL - 6 CRISOBA - SCRIBE	Prog												
281890	20792830	TRAMO GSD 24 RAMAL LA JOYA - MESON NUEVO	Real												
281891	20069737	CASETA SPC NUEVA ITALIA KM 280+692	Prog												
281893	20050656	CASETA SPC NUEVO CENTRO KM 306+283	Real												
281894	20043436	CASETA SPC LAS CAÑAS KM 329+696	Prog												
281895	20043437	CASETA SPC EL ESPINAL KM 343+818	Real												
281896	20043438	CASETA SPC LAS JUNTAS KM 370+528	Prog												
281898	20095853	CASETA SPC INFIERNILLO KM 315+275	Real												
281900	20047262	CASETA SPC PUERTO PERALTA KM 401+818	Prog												
281901	20171068	CASETA SPC LA MIRA KM 433+983	Real												
281902	20179755	CASETA SPC LAZARO KM 445+042	Prog												
282086	20883341	VT 4" IBERICA TILES 1054+881	Real												
282089	20883347	VT 6" TRACTEBEL (SAN GIL) KM 6+350	Prog												
282205	20883347	VT 6" TRACTEBEL (SAN GIL) KM 6+350	Real												
282206	20883341	VT 4" IBERICA TILES 1054+881	Prog												
282565	20883347	VT 6" TRACTEBEL (SAN GIL) KM 6+350	Real												
282568	20883341	VT 4" IBERICA TILES 1054+881	Prog												
282569	DVSA-SA00709	DVP 065.583 km EL SAUZ-PARO, IND. QRO	Real												
283982	CEN-DUC-GSD-D0018	GSD 24 0442 519 VALTIERRILLA-LAZARO CAR	Prog												
284092	CEN-DUC-ERM-MEDSA-	ERM INTERCONEXION 2 PEDRO ESCOBEDO	Real												
284187	ERM22066	(S) ERM TRANSPORTADORA GN LA HUASTECA	Prog												
284194	CEN-DUC-ERM-MEDSA-	ERM INTERCONEXION 2 PEDRO ESCOBEDO	Real												
284335	CEN-DUC-ERM-MEDSA-	ERM GAS NATURAL DE SANTA ROSA	Prog												
284354	CEN-DUC-ERM-MEDSA-	ERM IBERICA TILES	Real												
284355	CEN-DUC-ERM-MEDSA-	ERM TRACTEBEL DGJ BMW	Prog												
284356	CEN-DUC-ERM-MEDSA-	ERM TRACTEBEL SAN GIL	Real												
284775	CEN-DUC-ERM-MEDSA-	ERM GAS NATURAL DEL POTOSI (AGUIDA)	Prog												

ING. ELIZABETH CANTANA JUAREZ
SAB - CENAGAS

ING. RAUL GARCIA ESCOBAR
O CENAGAS

ARG. MONATIH CHAVEZ SALLERNA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO