

 Notificación Total
 Notificación Parcial

[illegible]

ING. ELIZABETH QUINTANA JUAREZ
SAP - D CENAGAS

ING. RAUL GIL ESCOBAR
D/CENAGAS

ARQ. TONATIUH CHAVEZ SALDIERNI
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

 Notificación Total
 Notificación Parcial

[illegible]

ING. ELIZABETH QUINTANA JUAREZ
SAP - O CENAGAS

ING. RAUL GIL ESCOBAR
O BENAGAS

ARQ. YONATHAN CHAVEZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO C

 Notificación Total
 Notificación Parcial

[illegible]

ING. ELIZABETH QUINTANA JUÁREZ
SAP - O 954245

ING. RAUL GIL ESCOBAR
CENAGAS

ARQ. TONATIUH CHAVEZ SALDIerna
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO C

Notificación Total
Notificación Parcial

[illegible]

ING. ELIZABETH GUILLIANA JUAREZ
SAP - OCELAGAS

ING. RAUL GIL ESCOBAR
QUENAGAS

ARQ. TONATIUH CHAVEZ SALDIerna
ADMINSTRADOR DEL CONTRATO O

 Notificación Total
 Notificación Parcial

[illegible]

ING. ELIZABETH QUINTANA JUAREZ
SAP. O. CENAGARI

ING. RAUL OIL ESCOBAR
O DENAGAS

ARQ. TONATIUH CHAVEZ SALDIerna
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO C

 Notificación Total
 Notificación Parcial

[illegible]

ING. ELIZABETH QUINTANA JUAREZ
SAP O CENAGAS

ING. RAUL GIL ESCOBAR
O. BENABAS

ARC. TONATIUH CHAVEZ SALDIERNA
ADMINSTRADOR DEL CONTRATO O



PEMEX LOGISTICA
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 CENAGAS
SECTOR TLAXCALA
Programa de Mantenimiento 2023

Notificación Total
Notificación Parcial

Plan de Mantenimiento	Equipo Ubicación Técnica	Descripción		enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	
				1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	13 14 15 16	17 18 19 20 21	22 23 24 25	26 27 28 29 30	31 32 33 34	35 36 37 38 39	40 41 42 43	44 45 46 47	48 49 50 51 52	1
57336	20180806	PAE GSD TEPEAPULCO III KM 155+525	Proq Real													
57349	20180812	PAE GSD SAHAGUN I KM 161+129	Proq Real													
57355	20180815	PAE GSD SOAPAE GSDYUCAN KM 178+850	Proq Real													
57357	20180816	PAE GSD OTUMBA I KM 181+250	Proq Real													
57359	20180817	PAE GSD OTUMBA II KM 181+850	Proq Real													
57366	20181292	CRF GSD VERACRUZ-MEXICO KM 196+050	Proq Real													
61663	20180779	PAE GSD EL JAZMIN KM 126+200	Proq Real													
61697	20180783	PAE GSD LAGUNA TECOCOMULCO II KM 138+300	Proq Real													
61827	20180785	PAE GSD LAGUNA TECOCOMULCO IV KM 142+850	Proq Real													
61828	20180787	PAE GSD LAGUNA TECOCOMULCO VI KM 144+090	Proq Real													
61829	20180800	PAE GSD LOS CIDES IV KM 153+480	Proq Real													
62716	20180784	PAE GSD LAGUNA TECOCOMULCO III KM139+780	Proq Real													
62720	20180684	CRC GSD TEPEAPULCO-SINGULUCAN KM159+040	Proq Real													
62748	20181288	CRF GSD VERACRUZ-MEXICO KM 169+550	Proq Real													
62749	20180692	CRC GSD A HDA. DE XALA . KM 169+480	Proq Real													
62750	20180693	CRC GSD A ATLA KM 174+180	Proq Real													
62751	20180694	CRC GSD SOAPAYUCAN-NOPALTEPEC KM 178+060	Proq Real													
62754	20180695	CRC GSD A AJAPUXCO KM 179+300	Proq Real													
62755	20180696	CRC GSD OTUMBA-AJAPUXCO KM 182+570	Proq Real													
66316	20079734	PSV-13017-01-1P	Proq Real													
66317	20079707	PSV-13017-01-2P	Proq Real													
66318	20079767	PSV-13016-01-1P	Proq Real													
66346	20079626	PSV-21007-01-1P	Proq Real													
66350	20079654	PSV-21034-01-2P (PSV-1) Serv. Aux.	Proq Real													
66350	20079662	PSV-21034-02-2P (PSV-2) Serv. Aux.	Proq Real													
66350	20079666	PSV-21034-03-2P (PSV-3) Serv. Aux.	Proq Real													
66350	20079671	PSV-21034-04-2P (PSV-4) Metanol	Proq Real													
66350	20079673	PSV-21034-05-2P (PSV-5) Metanol	Proq Real													
66350	20079683	PSV-21034-01-1P (PSV-6) Cabezal	Proq Real													
66519	20079748	PSV-21055-01-1P	Proq Real													
66519	20208450	PSV-21055-01-FILTRO	Proq Real													
66555	20169489	PSV-PR-13028-1P	Proq Real													
66555	20169490	PSV-PR-13028-2P	Proq Real													
72455	CEN-DUC-GSD-D0039-	VS EL PUERTO KM 35+909	Proq Real													
72456	20180728	PAE GSD EL SALTO II KM 041+270	Proq Real													
72456	20180730	PAE GSD LA ESPERANZA I KM 042+700	Proq Real													
72456	20180737	PAE GSD LA ESPERANZA II KM 042+900	Proq Real													
72456	20180740	PAE GSD RANCHO 4 HERMANAS KM 043+020	Proq Real													
72457	20180744	PAE GSD APANTATILLA IV KM 045+6150	Proq Real													
72457	20180745	PAE GSD APANTATILLA V KM 045+80050	Proq Real													
72457	20180746	PAE GSD APANTATILLA VI KM 046+650	Proq Real													
72456	CEN-DUC-GSD-D0039-	VS MIR SAN MARCOS KM 47+551	Proq Real													
72466	CEN-DUC-GSD-D0039-	TRD EST. NECAKA KM 82+221	Proq Real													
72467	CEN-DUC-GSD-D0039-	TED EST. NECAKA KM 82+221	Proq Real													
72469	20180758	PAE GSD LAS TRUCHAS I KM 094+935	Proq Real													

ING. ELIZABETH MARTINEZ JUAREZ
SAP - O. CENAGAS

ING. RAUL GARCIA
O. CENAGAS

ARG. TONYH CHAVEZ SALMERIA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



PEMEX LOGISTICA
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 CENAGAS
SECTOR TLAXCALA
Programa de Mantenimiento 2023

Notificación Total
Notificación Parcial

Plan de Mantenimiento	Equipo Ubicación Técnica	Descripción		enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
				1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	13 14 15 16 17	18 19 20 21	22 23 24 25	26 27 28 29 30	31 32 33 34	35 36 37 38 39	40 41 42 43	44 45 46 47	48 49 50 51 52 1
72469	20180759	PAE GSD LAS TRUCHAS II KM 008+300	Prog Real												
72469	20181297	PAE GSD VENTA CHICA KM 094+500	Prog Real												
72470	CEN-DUC-GSD-D0039-	VS CATALINA KM 91+288	Prog Real												
72471	CEN-DUC-GSD-D0039-	VS TOTOLAPA KM 98+347	Prog Real												
72472	20178974	VT 2" MAT. PRIM. AHUAZOTEPEC KM 99+164	Prog Real												
72473	CEN-DUC-GSD-D0039-	TRD CIMA DE TOGO KM 112+918	Prog Real												
72484	20180700	PAE GSD SANTA MAURA KM 019+080	Prog Real												
72484	20180702	PAE GSD LA MORENA II KM 021+200	Prog Real												
72484	20180704	PAE GSD LA MORENA IV KM 021+8460	Prog Real												
72485	20180708	PAE GSD MARIA ANDREA I KM 030+180	Prog Real												
72485	20180709	PAE GSD MARIA ANDREA II KM 030+550	Prog Real												
72486	20180711	PAE GSD MARIA ANDREA III KM 030+950	Prog Real												
72486	20180712	PAE GSD MARIA ANDREA IV KM 031+1000	Prog Real												
72486	20180713	PAE GSD MARIA ANDREA V KM 031+52000	Prog Real												
72515	20177955	RE 6 ESTACION DE BOMBEO LA CEIBA	Prog Real												
72516	20178968	VT 6" ESTACION 1N LA CEIBA KM 52+600	Prog Real												
72516	20180750	PAE GSD EL REPARE GSDRO KM 056+550	Prog Real												
72516	20180751	PAE GSD EL ZOQUITAL KM 084+550	Prog Real												
72517	LOG-DUC-GSD-D0042-	TRD LA CEIBA KM 52+443	Prog Real												
72520	D046-TED0810	TED LA CEIBA KM 52+443	Prog Real												
72521	CEN-DUC-GSD-D0039-	VS EL ZOQUITAL KM 65+114	Prog Real												
72522	20180754	PAE GSD DIQUE NECAXA KM 079+500	Prog Real												
72564	CEN-DUC-GSD-D0039-	TED CIMA DE TOGO KM 112+918	Prog Real												
72565	CEN-DUC-GSD-D0039-	VS CIMA DE TOGO KM 113+000	Prog Real												
72566	CEN-DUC-GSD-D0039-	VS SAN LORENZO KM 124+763	Prog Real												
72597	20180783	PAE GSD LAGUNA TECOCOMULCO II KM 138+300	Prog Real												
72597	20180784	PAE GSD LAGUNA TECOCOMULCO III KM139+780	Prog Real												
72597	20180785	PAE GSD LAGUNA TECOCOMULCO IV KM 142+850	Prog Real												
72597	20180786	PAE GSD LAGUNA TECOCOMULCO V KM 143+6750	Prog Real												
72598	20180791	PAE GSD LAGUNA TECOCOMULCO X KM 146+650	Prog Real												
72598	20180792	PAE GSD JAGUEY PRIETO I KM 147+300	Prog Real												
72598	20180793	PAE GSD JAGUEY PRIETO II KM 147+960	Prog Real												
72598	20180794	PAE GSD JAGUEY PRIETO III KM 148+800	Prog Real												
72599	20180799	PAE GSD LOS CIDES III KM 151+850	Prog Real												
72599	20180800	PAE GSD LOS CIDES IV KM 153+480	Prog Real												
72599	20180801	PAE GSD LOS CIDES V KM 153+9100	Prog Real												
72599	20180802	PAE GSD LOS CIDES VI KM 154+370	Prog Real												
72600	20180790	PAE GSD LAGUNA TECOCOMULCO IX KM 148+120	Prog Real												
72600	20180808	PAE GSD TEPEAPULCO V KM 156+165	Prog Real												
72600	20180809	PAE GSD TEPEAPULCO VI KM 157+050	Prog Real												
72600	20180810	PAE GSD TEPEAPULCO VII KM 157+340	Prog Real												
72600	20180811	PAE GSD TEPEAPULCO VIII KM 157+635	Prog Real												
72607	CEN-DUC-GSD-D0039-	TED TEPEAPULCO KM 158+115	Prog Real												
72608	CEN-DUC-GSD-D0039-	TRD TEPEAPULCO KM 158+115	Prog Real												
72609	20178959	VT 4" ASFK (ANTES SIDENA) KM 160+087	Prog Real												

ING. ELIZABETH MARTINA JUAREZ
SAP-LOGISTICA

ING. RAUL GIL ESCOBAR
CENAGAS

ARG. TONATIH CHAVEZ SALDIVIA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

 Notificación Total
 Notificación Parcial

[illegible]

ING. ELIZABETH QUINTANA JUAREZ
SAP. O. CENAGAS

ING. RAUL MILESCORAF
OJENAGAS

ARQ. TONATIUH CHAVEZ SALDIERN
ADMINSTRADOR DEL CONTRATO



PEMEX LOGISTICA
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 CENAGAS
SECTOR TLAXCALA
Programa de Mantenimiento 2023

Notificación Total
Notificación Parcial

Plan de Mantenimiento	Equipo Ubicación Técnica	Descripción		enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
				1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	13 14 15 16 17	18 19 20 21	22 23 24 25	26 27 28 29 30	31 32 33 34	35 36 37 38 39	40 41 42 43	44 45 46 47	48 49 50 51 52 1
173923	20179005	VT DINA, S.A.	Prog												
175100	20178958	VT 4° POZO ANTARES KM 13+500	Real												
175101	20178968	VT 6° ESTACION 1N LA CEIBA KM 52+600	Real												
175102	20178971	VT 6° ESTACION 2N ZOQUITAL KM 64+600	Real												
175103	20178973	VT 6° ESTACION 3N CATALINA KM 82+000	Real												
176974	CEN-DUC-ESM-BOTMX-	ERM BOMBARDIER TRANSPORTATION	Prog												
176975	CEN-DUC-ESM-PLAUS-	ERM PLASTICOS AUT DE SAHAGUN S	Real												
176976	CEN-DUC-ESM-CPQIN-	ERM COMPLEJO PETROQUIMICO INDEPENDENCIA	Real												
186337	20179805	NIPLE EVAL. GSD 18° TED NUEVO NECAXA	Real												
186337	20179806	NIPLE EVAL. GSD 18° TED TEPEAPULCO *	Real												
186337	20179808	NIPLE EVAL. LPG 24° TEXMELUCAN	Real												
232628	20181297	PAE GSD VENTA CHICA KM 094+500	Real												
267308	CEN-DUC-ESM-BIDAS-	ERM MANUFACT. DE PAPEL BIDASOA	Real												
273513	CEN-DUC-GSD-D0039-	GSD 18 LA CEIBA-EST. NECAXA	Real												
275395	20178323	RAMAL 8 BIOPAPEL	Real												
275418	20181924	Paso de Regulación Biopapel	Real												
280443	20050819	SPC FUERTE UNION KM 154+339	Real												
280470	CEN-DUC-GSD-D0002-	TRD LAS DELICIAS KM 183+722	Real												
280471	CEN-DUC-GSD-D0002-	TED LAS DELICIAS KM 183+722	Real												
280472	CEN-DUC-GSD-D0002-	TRD LAS DELICIAS KM 183+722	Real												
280473	CEN-DUC-GSD-D0002-	TED LAS DELICIAS KM 183+722	Real												
280515	CEN-DUC-GSD-D0013-	TED TECAMACHALCO KM 607+851	Real												
280516	DUC-TR-GSD-D0014-T	VS HUEYAPAN KM 634+300	Real												
280517	CEN-DUC-GSD-D0013-	VS EL BASURERO KM 666+000	Real												
280579	CEN-DUC-GSD-D0002-	VS ORIENTAL KM 160+158	Real												
280580	CEN-DUC-GSD-D0002-	VS HUAMANTLA KM 202+750	Real												
280581	CEN-DUC-GSD-D0002-	VS MUÑOZ KM 230+352	Real												
280582	DUC-TR-GSD-D0002-T	VS LA LUZ KM 254+826	Real												
280583	CEN-DUC-GSD-D0002-	VS SAN JOSE SALINAS KM 307+686	Real												
280584	CEN-DUC-GSD-D0002-	VS SAN JOSE BATA KM 335+336	Real												
280585	CEN-DUC-GSD-D0002-	VS EL PEDREGAL KM 359+215	Real												
280593	LOG-DUC-GSD-D0002-	TED IROLO KM 285+225	Real												
280597	CEN-DUC-GSD-D0002-	TRD IROLO KM 285+225	Real												
280598	LOG-DUC-GSD-D0002-	TED IROLO KM 285+225	Real												
280599	CEN-DUC-GSD-D0002-	VS ORIENTAL KM 160+158	Real												
280634	CEN-DUC-GSD-D0002-	TRD IROLO KM 285+225	Real												
280635	20178795	VT 16° CD SAHAGUN KM 291+810	Real												
280636	20178803	VT 8° INTX N. A TLANCHINOL KM 311+800	Real												
280637	20178813	VT 8° PLIMONTH Y CARTONERA KM 321+750	Real												
280638	20178823	VT 16° TIZAYUCA KM 324+128	Real												
280639	20178831	VT 6° IGASAMEX TIZAYUCA 325+750	Real												
280640	20178834	VT 12° COMPLEJO TULA KM 355+100	Real												
280641	20881994	VT CONSUMIDORA IND. HIDALGO KM 321+800	Real												
280642	20881995	VT CENTURION KM 320+610	Real												
280643	20881996	VT ENERGAS TEPEJI KM 376+800	Real												

ING. ELIZABETH GONZALEZ JUAREZ
SAPE CENAGAS

ING. RAUL ESCOBAR
O CENAGAS

ARG. YONATHAN CHAVEZ SALDIerna
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO O

 Notificación Total
 Notificación Parcial

[illegible]

ING. ELIZABETH GUANTANA JUAREZ
SAP - O CENAGAS

ING. RAUL GIL ESCOBAR
D. BENAGAS

ARQ. TONATIUH CHAVEZ SALDIERN
ADMINSTRADOR DEL CONTRATO

 Notificación Total
 Notificación Parcial

[illegible]

ING. RAUL BIL ESCOBAR
DINENAGAS

ARQ. TONATIUH CHAVEZ SALDIerna
ADMINSTRADOR DEL CONTRATO O

Notificación Total
Notificación Parcial

[illegible]

ING. ELIZABETH CLINTINA JUAREZ
SABIDO CENASAS

ING. RAUL GIL ESCOBAR
CENAGAS

ARQ. RONALD CHAVEZ SANDOVAL
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

 Notificación Total
 Notificación Parcial

[illegible]

ING. ELIZABETH GUNTANA JUAREZ
SAP - O.CENAGAS

ING. RAUL GILES
CENAGAS

ARQ. TONATIUH CHAVEZ SALDIerna
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO C

 Notificación Total
 Notificación Parcial

[illegible]

ING. ELIZABETH QUINTANA JUAREZ
SAP - O CINATIME

ING. RAUL GIL ESCOBAR
O CENAGAS

ARC. TONATIUH CHAVEZ SALMERON
ADMINSTRADOR DEL CONTRATO